

Breitbandausbau im Kreis Minden-Lübbecke



Pressegespräch 27. Juni 2019

Breitbandausbau | Worum geht es?

Ausgestaltung Breitbandausbau	
Ziel	Vollständige Versorgung des Kreises mit Breitbandanschlüssen, vorzugsweise mit Glasfaserkabeln.
Strategie	Nutzung der aktuellen Förderprogramme des Bundes und des Landes zum primären Ausbau der unterversorgten Bereiche (< 30 Mbit/s) durch den Kreis im Auftrag der Kommunen.
	Impuls zum Ausbau schlechter versorgter Bereiche durch insbesondere eigenwirtschaftlichen Ausbau.
	Bewertung und Nutzung weiterer Fördermöglichkeiten.
Umsetzung I	Vergabe des Ausbaus der unterversorgten Bereiche.

Breitbandausbau | Das Ausbaugebiet.



Breitbandausbau | Das bisherige Verfahren.

Maßnahme	Inhalt	Zeiten Termine
Masterplan	MICUS-Studie zum Breitbandausbau als Fördervoraussetzung. Ergebnis: Ausbau der weißen Flecken mit einem zu erwartenden Volumen von rund 30 Mio. Euro	Januar bis Juli 2016
Antrag im 3. Call der Bundesförderung	Auf Grundlage der Studie und weiterer Erhebungen sowie Anpassungen wurde der Förderantrag gestellt. Systematik: 50 % Bund 40 % Land 10 % Kommunen	Antragstellung Oktober 2016 Förderbescheide: Bund März 2017 Land August 2017
Ausschreibeverfahren	EU Bekanntmachung und Teilnahmewettbewerb	September bis Oktober 2017
	Interessentenbewertung. Alle acht Teilnehmer wurden für die Ausschreibung zugelassen.	November 2017
	Angebotsphase (2. Teil der Ausschreibung)	Dezember 2017 bis Februar 2018

Breitbandausbau | Das bisherige Verfahren.

Maßnahme	Inhalt	Zeiten Termine
Ausschreibeverfahren, Forts.	Submission: Drei Bieter haben Angebote abgegeben, es wird nachverhandelt. Ergebnis: Für vier Lose des Kreises wurden keine oder nicht wertbare Angebote abgegeben. Eine Vergabe ist nicht möglich!	Juni 2018
	Änderung der Leistungsbeschreibung (Gesamtangebot möglich) mit dem Ziel, somit Angebote für alle Lose zu bekommen. Neue EU-Bekanntmachung und Teilnahme-wettbewerb notwendig.	Juli bis September 2018
	Submission: Es liegen vier Angebote vor.	November 2018
	Bietergespräche und Abstimmungen mit ateneKOM als Projektträgerin des Bundes sowie den Koordinierungsstellen des Landes.	

Breitbandausbau | Das bisherige Verfahren.

Maßnahme	Inhalt	Zeiten Termine
Ausschreibeverfahren, Forts.	Abstimmungen mit Fördermittelgeber zu Anpassungen der Ausbauleistungen und vor allem der zur Verfügung gestellten Fördermittel. Ergebnis: Aufforderung zur Konkretisierung des Angebots.	Februar 2019
	Endverhandelter Vertrag liegt vor, Vergabe unter Voraussetzung der Förderzusage von Bund und Land.	April 2019
	Ausarbeitung und Abgabe der Detailplanung sowie Anpassung des Angebots/Antrags auf das aktuelle Materialkonzept des Bundes (4.1.). Dazu weitere Abstimmungen mit Fördermittelgebern.	Juni 2019
Weiteres Vorgehen	Bewilligungen von Bund und Land.	ca. August/September
	Beginn des Ausbaus.	ca. August/September

Breitbandausbau | Das Ergebnis.

Ausgestaltung Breitbandausbau	
Ergebnis	Ausbau der unterversorgten Bereiche ab ca. September 2019, Bauzeit 36 bis 42 Monate.
Förderung	Wirtschaftlichkeitslücke von nunmehr rund 95 Mio. Euro. (Bund leistet 50%, Land 40% plus Eigenanteile der Kommunen, die sich bei Antragstellung in den Haushalt sichernden Verfahren befanden, andere Kommunen leisten 10% Eigenanteil.)
	Das gesamte Antragsverfahren läuft über den Kreis Minden-Lübbecke, die Mittelflüsse werden im Kreishaushalt abgebildet.
Ausbauendes Unternehmen	INTERNEXIO, Hamburg.

Breitbandausbau im Kreis Minden-Lübbecke

